

济源市生态环境综合行政执法支队

济源示范区生态环境综合行政执法支队 关于济源市东逮寨 4.8 万吨固废整治方案

省执法局：

济源市 3064 固废点位被纳入省级挂牌督办问题后，济源市生态环境局高度重视该问题的整改进度，9 月 18 日召开了济源市东逮寨 4.8 万吨固废整治工作会，五龙口镇分管副镇长、应急办主任、村支书及固废所有人均到场参会，会上确定了整治工作的方案、计划及责任人，具体内容如下：

一、现场基本情况

固废堆存点位位于五龙口镇东逮寨村北，固废总量约 4.5 万立方米，4.8 万吨，由两部分组成，一部分位于堆场西北角，固废为炉渣，约 2000 立方米，另一部分堆放在剩余场地，固废为脱硫石膏，约 4.3 万立方米。

二、整改方案及计划

1. 位于堆场西北角的炉渣计划于 9 月 22 日下午开始清运，预计三日左右完工。
2. 脱硫石膏整治分两步进行，第一步：9 月 30 日前将料堆上表面用挖机打平；第二步：10 月 7 日前用土工布对料堆整体进行覆盖。

三、方案责任划分

固废的清运及覆盖工作由固废所有人孟杰负责，期间由

属地政府五龙口镇应急办协助并跟进，10月8日济源支队将对所有的整治工作进行后督查，届时会将核查结果及时反馈至省执法局。

下一步济源支队将深入推进黄河流域固废排查整治工作，联合属地政府，开展全面自查，压实固体废物排查工作责任，严格排查、科学整治，建立济源市固体废物监管长效机制。

附件：固废堆场无人机拍摄照片





堆场西北角的 2000m³炉渣



约 4.3 万立方米的脱硫石膏